

# 南通市人民政府办公室文件

通政办发〔2019〕25号

---

## 市政府办公室关于印发2019年 为民办实事项目推进计划表的通知

各县（市）、区人民政府，市经济技术开发区管委会，苏通科技产业园区管委会，通州湾示范区管委会，市各委、办、局，市各直属单位：

根据《市政府关于分解落实 2019 年全市经济社会发展主要预期目标和市政府重点工作任务及为民办实事项目的通知》（通政发〔2019〕7号）要求，市政府办公室对今年 46 件为民办实事项目进行了细化分解，明确了时序进度，落实了具体责任，形成了《2019 年为民办实事项目推进计划表》。经市政府同意，现印发给你们。请按照责任分工，对照节点要求，切实加大组织

推进力度，确保按时完成各项目标任务。市政府办公室将根据相关要求，对为民办实事项目以及市政府重点工作任务的推进情况进行跟踪督查。



(此件公开发布)

## 2019年为民办实事项目推进计划表

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
1	新建、迁建、改扩建中小学6所、幼儿园12所，新增省优质幼儿园18所	全市新建幼儿园12所，新建中小学6所	确认项目计划、立项审批	办理方案设计、土地征用等前期手续	完成扩初设计、规划许可等审批手续	完成项目施工图设计、审查；施工、监理招标，项目开工建设	市教育局	相关县（市）区政府（管委会）
		新增省优质幼儿园18所	召开全市幼教会议	指导拟申报幼儿园完成省优申报材料提交工作	召开课程游戏化推进会；指导申报幼儿园接受创建工作小组现场考察	完成创建目标		
2	开展中小学生学习课后服务		下发通知，细化工作要求；各地制定实施方案；上半学期全市约18万学生享受课后服务	调研推进情况；制定收费标准	优化实施方案；下半学期全市约20万学生享受课后服务	实现课后服务全覆盖；推动各地经费保障落实到位		各县（市）区政府（管委会），市相关部门
3	继续实施健康扶贫工程，为全市建档立卡低收入人口购买意外伤害、重大疾病等商业保险		确定商业保险承保主体，督促各地出具保单	督促承保主体做好理赔工作			市农业农村局	各县（市）区政府（管委会），市卫健委、医疗保障局

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
4	精准帮扶重点困难群体，为因病支出型贫困家庭提供医疗救助、生活救助	市区实施《南通市市区因病支出型贫困家庭救助暂行办法》，跟踪落实情况	市区实施《南通市市区因病支出型贫困家庭救助暂行办法》	检查各区落实情况	会商解决政策实施中存在的问题	总结成效	市医疗保障局	各县(市)区政府(管委会)，市民政局
		指导各县(市)区出台《因病支出型贫困家庭救助暂行办法》	指导各县(市)区测算因病支出型贫困家庭数量	指导各县(市)区起草《因病支出型贫困家庭救助暂行办法》	指导各县(市)区出台《因病支出型贫困家庭救助暂行办法》	检查各县(市)区落实情况		
5	全市采集发布就业岗位30万个以上，其中高校毕业生就业岗位10万个	开展企业用工需求调查及跟踪服务，组织指导全市各级公共就业服务机构开展系列公共就业服务专项招聘活动，采集发布各类就业岗位30万个以上	采集发布各类就业岗位10万个	累计采集发布各类就业岗位17万个	累计采集发布各类就业岗位24万个	累计采集发布各类就业岗位30万个	市人社局	各县(市)区政府(管委会)
		加大高校毕业生招聘活动频次，加强对高校毕业生就业指导 and 精准就业服务，采集发布适合高校毕业生就业岗位10万个	采集发布适合高校毕业生就业岗位3万个	累计采集发布适合高校毕业生就业岗位6万个	累计采集发布适合高校毕业生就业岗位8万个	累计采集发布适合高校毕业生就业岗位10万个		
6	全市建成20个农业社会化服务联盟，培育新型职业农民2万人	建成20个农业社会化服务联盟	分解目标任务	初步确定建设单位，指导制订联盟章程	督促建设单位完善制度，开展服务	完成全年目标任务	市农业农村局	各县(市)区政府(管委会)，市相关部门
		培育新型职业农民2万人	培育新型职业农民200人	累计培育新型职业农民5000人	累计培育新型职业农民1万人	累计培育新型职业农民2万人		

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
7	实施妇幼“四免”筛查（为全市适龄妇女免费实施“两癌”筛查，为全市产妇免费实施产前筛查，为全市新生儿免费实施疾病筛查，为市区新生儿免费实施遗传性耳聋基因筛查）	为全市适龄妇女免费实施“两癌”筛查	组织发动、业务培训	完成30%筛查任务	完成100%筛查任务	—	市卫健委	各县（市）区政府（管委会），市医疗保障局
		为全市产妇免费实施产前筛查	完成10%筛查任务	完成30%筛查任务	完成50%筛查任务	完成100%筛查任务		
		为全市新生儿免费实施疾病筛查	完成10%筛查任务	完成30%筛查任务	完成50%筛查任务	完成100%筛查任务		
		为市区新生儿免费实施遗传性耳聋基因筛查	制定方案，组织实施	预计完成6000例	预计完成9000例	预计完成1.2万例		
8	提升全市预防接种门诊能级，新增二级预防接种门诊19家、三级预防接种门诊9家	安排创建任务，选择试点单位	指导创建工作，组织开展验收	查漏补缺，加强指导，组织验收	完成创建任务	崇川区、港闸区政府，市开发区管委会，市相关部门		
9	在市区公共场所投放100台自动体外除颤器	对需求情况征求意见	组织设备招标、制订投放单位培训计划，组织卫生应急志愿者培训	完成设备招标，开展投放单位工作人员培训，投放设备	完成设备安装，AED设备联网管理系统运行，完成投放单位师资培训			
10	全市建成40家爱心母婴室	调研摸底，考察论证，制订建设标准	形成拟建场所名单；累计建成9家爱心母婴室	累计建成25家爱心母婴室，并进行检查验收	累计建成40家爱心母婴室，并进行检查验收	市妇联	各县（市）区政府（管委会），市卫健委、总工会	

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
11	推进社会健康培训，全市开展公益性应急救护培训10万人，举办1000场未成年人心理健康教育公益讲座、12期家长沙龙	全市开展公益性应急救护培训10万人	完成培训500人	累计完成培训1.5万人	累计完成培训6万人	累计完成培训10万人	市红十字会	各县(市)区政府(管委会)，市卫健委
		每个县(市)区举办公益讲座不少于100场，市中心举办讲座不少于100场。市中心每月举办1期家长沙龙	举办3期家长沙龙	累计举办6期家长沙龙	累计举办9期家长沙龙	县(市)区全年举办公益讲座900场，市中心举办讲座100场。累计举办12期家长沙龙	市委宣传部(文明办)	
12	完善照护保险制度体系，扩大覆盖面	扩大照护辅助器具目录	调研失能人群需求	将已中标照护辅助器具纳入照护保险支付范围	增补已有照护辅助器具目录	增补照护辅助器具完成招标，投入使用	市医疗保障局	各县(市)区政府(管委会)
		完善居家服务套餐	调研目前使用情况	完善照护保险居家上门服务套餐	实施新的居家上门服务套餐	回访		
		试点照护经理模式	与照护服务中心探讨设立照护经理模式相关内容	两家照护服务中心选择一到两个街道设立一个照护经理岗位	总结照护经理运行经验	扩大照护经理试点范围		
		扩大照护保险覆盖面	指导通州区实施	指导其他县(市)区推进	指导各县(市)区出台实施细则			

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
13	提高希望工程助学受益面,开展公益项目60个,资助贫困家庭学生不少于700人	提高希望工程助学受益面,实施南通希望工程四大助学项目和“童享阳光”公益计划,资助特困学生不少于700人	累计资助特困小学、初中生150名,特困高中生150名,合计300名		累计资助大一特困新生120名,特困小学、初中生300名,特困高中生300名,特困通籍学子30名,合计750名		团市委	
		举办南通市第五届公益项目大赛,确定并扶持公益项目60个	召开全市学雷锋行动动员会,启动南通市第五届公益项目大赛;召开南通市公益项目设计会暨公益资源对接会	召开公益项目评审会,确定60个重点扶持公益项目,举办优秀项目负责人培训班	举办公益专题培训班;举办9.9公益日专题筹款活动	举办优秀社会组织骨干培训班;对60个项目进行结项;举办第五届公益项目大赛十佳项目评审会		
14	免费为全市残疾人提供技能培训1000人次、推荐就业800人	免费为全市残疾人提供技能培训1000人次,其中,海安市、如皋市、海门市、启东市、通州区各130人次,如东县、崇川区、港闸区各100人次,市开发区50人次	完成20人次	累计完成300人次	累计完成800人次	累计完成1000人次	市残联	各县(市)区政府(管委会),市人社局
		免费推荐全市残疾人就业800人,其中,海安市、如皋市、海门市、启东市、通州区各120人,如东县、崇川区、港闸区各60人,市开发区20人	完成80人	累计完成200人	累计完成600人	累计完成800人		

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
15	实施法律援助不少于8000件，法律咨询不少于60000人次	实施法律援助不少于8000件	2500件	累计4000件	累计6000件	累计不少于8000件	市司法局	
		法律咨询不少于60000人次	15000人次	累计30000人次	累计45000人次	累计不少于60000人次		
16	为市区户籍65周岁以上有意愿的老人免费接种23价肺炎球菌多糖疫苗		制订实施方案，组织接种前相关准备工作	指导各区组织人员培训、项目宣传，实施免费疫苗接种	加强组织宣传，跟踪接种流程	组织接种，完成任务	市卫健委	各县(市)区政府(管委会)
17	全市标准化街道老年人日间照料中心实现全覆盖，建成200家标准化社区(村)居家养老服务站	新建街道标准化老年人日间照料中心9家，实现县(市)区街道全覆盖；建成200家标准化社区(村)居家养老服务站	完成项目选址，进行方案设计	完善设计方案，按计划推进建设	按计划推进建设	全部投入使用	市民政局	
18	全市新增医养结合机构14家、社区护理站15家		制定项目实施方案，做好摸底调查工作	指导各县(市)区按照建设标准，推进规划建设	指导各县(市)区做好护理院、护理站审批管理、现场检查等工作	完成任务，组织验收	市卫健委	
19	全市农村敬老院配发空调实现全覆盖		分配指标	协调采购	完成政府采购	全部安装到位	市民政局	各县(市)区政府(管委会)



序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
20	市区完成10个老小区整治(综合整治1个、单项整治9个)	综合整治:崇川区中城小区	一期竣工,二期招标	施工		竣工	市住建局	崇川区、港闸区政府,市开发区管委会
		单项整治:崇川区新港花苑、任港路新村、陈家小园、望江楼、新桥北村,港闸区怡园北村北组团,市开发区星湖花园、爱玛花苑、民主新村	立项、设计	招标	施工	竣工		
21	全市完成20个居民老旧小区、1200个自然村配电设施改造	全市完成20个居民老旧小区配电设施改造	完成7个老旧小区改造	完成剩余13个老旧小区配电设施改造	—	—	供电公司	各县(市)区政府(管委会)
		全市完成1200个自然村4618个台区配电设施改造	完成立项及物资申报领用等工作	完成550个自然村1238个台区改造	累计完成850个自然村改造	累计完成1200个自然村改造		
22	全市建成9个固定式机动车尾气遥感监测点,及时发现超标车辆,有效实施重点管控		制定工作方案	完成项目招投标	完成工程建设及数据联网	保持设备正常运行,对重点路段机动车尾气实现遥感监测,发现超标车辆及时跟踪检查	市生态环境局	各县(市)区政府(管委会),市公安局

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
23	市区建成园林路景观绿廊和观音绿廊等绿化项目，开工建设长泰路景观绿廊，新增公共绿地300公顷	建成园林路景观绿廊（通吕运河-裤子港河）	完成招标任务书编制，启动招标文件编制	完成EPC一体化招标，基本确定设计方案	地形整理、杆线管线迁改，进场施工	建成	市市政园林局	通州区、崇川区、港闸区政府，市开发区管委会，狼山管理办、通创办，城建集团
		建成观音绿色通廊	开工建设	完成40%工程量	完成70%工程量	建成		
		开工建设长泰路景观绿廊	完成招标任务书编制	组织招标等前期工作	组织工程设计	开工建设		
		新增公共绿地300公顷	完成20%任务量	完成40%任务量	完成60%任务量	新增公共绿地300公顷		
24	实施濠河风景区整治提升工程	新栽植乔木1716棵、灌木2503棵，地被及水生植物21万平方米。游步道新建长度842米，改造长度7196米。新建建筑面积491.8平方米，新建桥梁3座	绿化景观工程全面开工；完成50%绿化清理移植	完成全部绿化清理移植以及乔木、灌木种植；完成建筑主体结构；完成50%游步道改造提升	完成全部绿化种植施工；完成全部游步道提升改造及景观施工	完成绿化景观配套工程；基本完成东公园等景观提升	市住建局 市市政园林局	崇川区政府，市自然资源局、城管局、水利局，城建集团、文旅集团
		市政道路提升工程重点实施一期工程，主要包括濠东路（启秀路-濠南路）、城山路（濠南路-青年路）、濠北路（濠西路-濠东路）、启秀路（濠南路-城山路）、养老院路（南大街-城山路）、南大街（青年路-濠南路）、健康路（濠南路-西寺路）、西寺路（濠南路-健康路）、濠南路（跃龙路-濠东路）等9条路段提升改造工作	首批5条市政道路整治提升工程开工建设；完成二期市政道路施工图及概算审批；完成东公园地下停车场工程、友谊桥改造工程的施工图及概算	首批5条市政道路整治提升工程综合管线基本完工；一期其余4条市政道路整治提升工程开工建设；完成城市家具施工图设计	完成一期9条市政道路整治提升工程	完成一期9条市政道路整治提升工程；二期部分市政道路整治提升工程开工建设		

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
25	实施中心城区水质提升工程	实施前进河（通吕运河-濠河）、通甲河（金通河-海港引河）、运料河（通吕运河-任港河）、虹桥南竖河（虹桥公园-虹桥路）、姚港三河（姚港竖河-倪红河）、姚港二河（姚港竖河-倪红河）、解放一河（城山河-西山河）、团结河（海港引河-金通河）、新桥三组河（金通河-濠东河）、鲍果河（通甲河-南川河）等10条河道（段）清淤、新建护岸、岸坡绿化等工程	完成10条河道（段）整治工程初步设计	前进河开工，完成50%工程量；通甲河开工，完成30%工程量；运料河完成初步设计审查；虹桥南竖河、姚港三河、解放一河、团结河、新桥三组河、鲍果河完成20%工程量；姚港二河完成初步设计审查	前进河、通甲河完成90%工程量；运料河开工，完成10%工程量；虹桥南竖河、姚港三河、解放一河、团结河、新桥三组河、鲍果河完成70%工程量；姚港二河开工，完成50%工程量	全部完工	市水利局	崇川区政府，市生态环境局、住建局、市政园林局，城建集团
26	基本建成通吕运河水利枢纽工程，提高引排能力，改善内河水质		完成基坑土方开挖60%；完成清污机桥底板浇筑；完成翼墙底板。累计完成28%工程量，累计完成投资8000万元	完成全部水下工程施工并满足通水条件。累计完成50%工程量，累计完成投资14000万元	完成厂房框架；主机泵进场安装。累计完成64%工程量，累计完成投资18000万元	完成主机泵安装调试、厂房装饰装修；闸站具备试运行条件。主体工程基本建成，累计完成投资24000万元	市水利局	崇川区、港闸区政府，市住建局，城建集团

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
27	实施文化民生“五送”工程，全市送展览100场、送戏1000场、送电影15000场、送书10万册、送培训10万人次	全市送展览100场	30场	累计60场	累计80场	累计100场	市文广旅局	各县(市)区政府(管委会)
		全市送戏1000场	200场	累计400场	累计700场	累计1000场		
		全市送书10万册	2500册	累计7000册	累计8万册	累计10万册		
		全市送培训10万人次	2万人次	累计5万人次	累计8万人次	累计10万人次		
		全市送电影15000场	300场	累计6300场	累计14000场	累计15000场	市委宣传部	
28	全市再增加100所学校向社会开放体育设施	组织申报；公布名单	启动学校体育设施信息化建设；40所学校向社会试运行开放	累计80所学校向社会试运行开放	完成100所学校体育设施开放任务	市教育局 市体育局		
29	建设五山滨江片区生态休闲观光带，滨江生态绿廊全面建成，慢行绿道全线贯通	完成25%工程量	完成50%工程量	完成75%总工程量	全部完工	狼山管理办 城建集团		
30	建设南通大剧院、美术馆，完成主体结构工程	南通大剧院完成主体结构工程	主体结构完成40%(含地下室)	主体结构完成60%(含地下室)	主体结构完成；钢结构完成90%	主体施工完成；幕墙完成80%	通创办 市文广旅局	
		南通美术馆完成主体结构工程	主体混凝土结构完成	二次结构完成50%；主体及钢结构完成	幕墙完成	机电安装完成40%；装饰工程完成20%	文旅集团	
31	为市区1万名以上群众开展免费体质监测	完成400名	累计完成4000名	累计完成7000名	累计完成1万名以上	市体育局	崇川区、港闸区政府，市开发区管委会	

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
32	啻园路隧道建成通车， 城山路完成提升改造	啻园路隧道建成通车	隧道完成100%， 隧道附属结构 完成61%，道路 完成52%，机电 安装完成30%	隧道附属结构 完成100%，道路 完成98%，机电 安装完成100%	建成通车	—	市住建局 市市政 园林局 城建集 团	崇川区政府
		城山路完成提升改造	完成50%工程量	完成80%工程量	完工	—		
33	市区实施世纪大道等一 批道路“白改黑”工程	实施工农路提升改造工程	A标完成一期交 通导改；机动车 道砼路面基本 拆除；人行道下 埋管线进场。 B标完成东侧路 基处理、桥梁施 工准备。累计完 成工程投资约 2900万元	A标完成一期机 动车道水稳，机 动车道一侧侧 平石及非机动 车道侧平石铺 设。B标完成东 侧沥青及西侧 老路路面破除。 累计完成工程 投资约8600万 元	A标完成二期 机动车道路基 处理、路基底 基层和人行道 整理；崇川大 桥桥面附属进 场施工。B标 完成西侧基本 拆除沥青。累 计完成工程投 资约15300万 元	工程基本完 工，累计完成 工程投资约 19016万元	市住建局 市市政 园林局 城建集 团	崇川区政府
		完成洪江路改造提升工程	完成10%工程量	完成80%工程量	完工	—		
		完成世纪大道改造提升工程	完成5%工程量	完成20%工程量	完成90%工 程量	完工		

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
34	兴东国际机场新航站楼建成运营，新开、加密、优化航线6条以上	兴东国际机场新航站楼建成运营	新航站楼屋檐下铝板完成90%，航站楼机电安装完成95%，幕墙完成90%，民航专业弱电完成85%，行李系统完成80%；内装施工完成75%；室外配套完成60%；绿化完成20%；登机桥完成安装；站坪竣工验收	工程各专业完成施工，完成站坪验收，完成各专业验收	完成竣工验收和行业验收，投入使用	兴东国际机场新航站楼运营	机场集团	市商务局，市政府投资项目中心，南通海关、南通边检站
		新开、加密、优化航线6条以上	恢复南通=济州岛航线	航班换季，新开海拉尔、洛阳等航线，加密广州、长沙、厦门、西安、银川等航线	恢复三亚=南通=长春、南宁=南通=大连航线，加密青岛=南通=张家界等航线	预计与41个国内外重点经济旅游城市互联互通		

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
35	市区新增公交车40辆，优化调整线路10条，新建30座公交电子站牌，建成秦灶二期停车场	购置公交车40辆	申请资金	制定购置方案	招投标	购置40辆	市交通局	崇川区、港闸区政府，市开发区管委会，市公安局
		优化调整线路10条	3条	累计6条	累计8条	累计10条		
		新建30座公交电子站牌	完成电子站牌设计	编制建设方案，做好系统对接	安装调试	完成建设		
		建成秦灶二期停车场	完成15%工程量	完成50%工程量	完成90%工程量	完工		
36	市区新建公共停车泊位1200个	组织选址论证，拟定停车方式、建设规模，制定实施方案，开工率达到30%	总开工率达到50%	总开工率达到100%；完工率不少于60%	全部完工	市城管局	通州区、崇川区、港闸区政府，市开发区管委会，市公安局、自然资源局，城建集团	
37	市区开放利用闲置人防工程10万平方米，提供纳凉、停车等公共服务	市区开放10万平方米2650个人防车位，提供停车服务	开放中央商务区B04地块人防工程16470平方米410个车位、南通锦安花园人防工程10627平方米260个车位。共计2处、2.71万平方米	开放南通江海佳苑人防工程9169平方米200个车位、南通永怡东苑一期人防工程5446平方米130个车位。累计4处、4.17万平方米	开放南通中南军山半岛（军山花园）人防工程8532平方米200个车位。累计5处、5.02万平方米	开放南通华润中心人防工程59399平方米1450个车位。累计6处、10.96万平方米、2650个车位	市人防办	崇川区、港闸区政府，市开发区管委会
		市区开放12处约14.8万平方米人防工程，提供纳凉服务	—	—	7-9月，开放12处约14.8万平方米人防工程，为市民提供纳凉服务	—		





序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
41	建成一个食品药品安全科普宣传基地，在市区开展300场食品药品科普知识宣讲，对市区流通领域29大类食品监督抽检3300批次以上	建成一个食品药品安全科普宣传基地	拟定方案	方案论证	推进实施	完成项目建设	市市场监管局	通州区、崇川区、港闸区政府，市开发区管委会
		在市区开展300场食品药品科普知识宣讲	制定方案	累计宣讲50场	累计宣讲200场	累计宣讲300场		
		对市区流通领域29大类食品监督抽检3300批次以上	累计抽检460批次	累计抽检1300批次	累计抽检2200批次	累计抽检29大类3300批次以上		
42	营造安全放心消费环境，市区新建“消费维权直通站”50家		落实任务	调查摸底，开展培育	现场调研，指导推进	完成任务，对外公示		崇川区、港闸区政府，市开发区管委会
43	实施“四好农村路”提升工程，完成农村公路提档升级400公里、安全生命防护工程500公里、路田路宅分界3000公里、路域环境整治3000公里	完成农村公路提档升级400公里	完成计划编制	完成招投标	全面开工，相关县(市)区每家完成50%以上工程量	全市完成农村公路提档升级400公里	市交通局	相关县(市)区政府
		完成安全生命防护工程500公里	完成计划编制	完成招投标	全面开工，相关县(市)区每家完成50%以上工程量	全市完成安全生命防护工程500公里		

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体 协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
43	实施“四好农村路”提升工程，完成农村公路提档升级400公里、安全生命防护工程500公里、路田路宅分界3000公里、路域环境整治3000公里	完成路田路宅分界3000公里	完成计划编制	全市完成路田路宅分界900公里，相关县(市)区每家完成150公里	全市完成路田路宅分界1800公里，相关县(市)区每家完成300公里	全市完成路田路宅分界3000公里，相关县(市)区每家完成500公里	市交通局	相关县(市)区政府
		完成路域环境整治3000公里	完成计划编制	全市完成路域环境整治900公里，相关县(市)区每家完成150公里	全市完成路域环境整治1800公里，相关县(市)区每家完成300公里	全市完成路域环境整治3000公里，相关县(市)区每家完成500公里		
44	新建16个公安“e警务”便民服务站，实现户籍、出入境、交通违法处理、居民身份证等审批业务24小时自助办理		组织开展“e警务”便民服务站需求调研，研究制定《南通公安“e警务”便民服务站建设标准》及项目需求方案	完成南通公安“e警务”便民服务站建设实施方案评审、政府采购工作；细化确定16个便民服务站点位分布	完成南通公安“e警务”16个便民服务站主体功能建设，并广泛开展社会面宣传	完善南通公安“e警务”便民服务站系统功能	市公安局	崇川区、港闸区政府，市开发区管委会

序号	主要任务	细化量化后的工作任务	季度节点目标				责任部门	责任主体协同部门
			一季度	二季度 (累计数)	三季度 (累计数)	全年 (累计数)		
45	提升“南通百通”APP服务功能，实现在线办理政务服务事项900项，开通“企业版”服务入口	提升“南通百通”APP服务功能，实现在线办理政务服务事项900项	600项	累计700项	累计900项	优化完善	市大数据管理局 市行政审批局 大数据集团	市相关部门
		开通“企业版”服务入口	前期需求调研	需求及实施方案论证	组织项目实施	开通“企业版”服务入口		
46	提高“12345”在线平台综合服务能力，开通网络实时在线受理渠道，电话15秒接通率达到90%以上，融合“不见面审批”服务，增添政情民意大数据分析应用		电话15秒接通率达到90%以上	完成政情民意大数据分析系统一期工程研发，启动网络渠道24小时在线受理	实现网络渠道实时在线受理	完成融合不见面审批服务，启动政情民意大数据分析系统二期研发	市行政审批局	市委编办，市机关事务管理局、大数据管理局，市12345平台各网络成员单位，城建集团

